

Færdiggørelse af nedenstående opgaver og overdragelse.

SIB Møde den 10.08.21

Deltager: SIB - Hans Christian Jensen, Henning Lesch

John og Michal

Dræning utilstrækkelig mellem nr. 2 og 3: Aftale: <i>Området drænes med tilslutning til omfangsdrænet i nr. 2</i>
Dræning utilstrækkelig ved nr. 9 vendeplads. Aftale: <i>Det gamle dræn efterses og renoveres. Det gl. dræn forlænges ned foran og lings vendepladsen ved nr. 9</i>
Dræning – Lavning ved nr. 7 opfyldes. Aftale: <i>Lavningen fyldes op. Det sikres at vandet fortsat kan løbe ud mod Sildekulen ved at bruge jord fra forhøjning ved ydre hæk.</i>
Dræning omkring el-boks så der ikke står vand ved kraftig regn. Aftale: <i>Dræn forlænges foran nr. 4 forlænges over til elboksene ved nr. 7</i>
Gartner: Såning af græs ved tidligere etablerede dræn og jordpåfyldning laves om. Aftale: <i>Hele området gennemses. Der lægges muld og sås græs, hvor græsset synligt ikke gror.</i>
Gartner: Stropper på de nye træer skiftes, flere er knækket. Aftale: <i>Der sættes nye stropper på alle</i>
Evt. mangler på film video af de seneste rep. af kloak i kloakken. Aftale: <i>Lunken er væk. Er dokumenteret ved målinger og video. Vores kloakmand Søren Lyngholm er enig.</i>
Hovedhanen for vand skal lokaliseres, samt være synlig og tilgængelig. Aftale: <i>Den findes, frilægges og synliggøres. (Ligge ved indkørsel til området)</i>
Tegninger: Tegning af el-kabler fra huse til carporte/garager bygget af SIB indtegnes Aftale: <i>SIB fremlagde på mødet en tegning på placering ved deres 4 huse.</i>
Kloakdæksler: Vi ønsker cementdæksler erstattet rigtige køredæksler af metal. Aftale: <i>SIB fastholder, at der aldrig har været tale om rigtige veje, men stier og at det stadig ikke er "rigtige veje". Men de har indvilliget i at skifte alle 24 dæksler til køredæksler, når overdragelsen er godkendt af Emmas Have.</i>

Afslutningsvis bekræfter SIB, at de overfører de tidligere aftalte 25.000kr til Emmas Haves grundejerforening, når overdragelsen er gennemført.